

POŚWIADCZENIE

Gmina Duszniki-Zdrój, ul. Rynek 6, 57-340 Duszniki-Zdrój poświadcza, że firma GRANIT Dariusz Pylak Sp. z o.o. z siedzibą w Strzegomiu, al. Wojska Polskiego 47

w terminie: 16-06-2023 r. – 22-12-2023 r.

zrealizowała zadanie polegające na:

„Przebudowa Placu Warszawy w Dusznikach- Zdroju”

Roboty polegały na:

ROBOTY BRANŻY DROGOWEJ kwota netto 1 141 286,91 zł

- Roboty rozbiórkowe, przygotowawcze i roboty ziemne
- Wykonanie podbudów
- Wykonanie nawierzchni jezdni, wjazdów oraz zatoki postojowej z kostki kamiennej granitowej 8/11 - 1840,20 m²
- Ustawienie krawężników oraz oporników granitowych
- Wykonanie nawierzchni ciągów pieszych oraz chodników z kostki z piaskowca - 1194,90 m²

REMONT OBIEKTU MOSTU kwota netto 100 082,76 zł

- rozbiórkę nawierzchni, ist. belek podporęczowych oraz poręczy stalowych,
- oczyszczenie oraz lokalne naprawy płyty pomostu,
- ułożenie izolacji z papy termozgrzewalnej,
- wykonanie betonu wyrównawczego (C25/30) na pomoście,
- wykonanie belek podporęczowych wraz z zakotwieniem do ist. pomostu,
- wymianę krawężników na kamienne granitowe,
- ułożenie nawierzchni z kostki kamiennej granitowej 9/11 na jezdni oraz kostki kamiennej z piaskowca 7/9,
- wykonanie nowych poręczy stalowych.

BRANŻA ELEKTRYCZNA: kwota netto 389 720,80 zł

- Demontaż sieci oświetleniowej
- Prace ziemne
- Ręczne wykopy
- Prace przy SO i szafce rozdzielczej
- Doprowadzenie instalacji elektrycznych do projektowanego oświetlenia
- Prace pomiarowe

BRANŻA WODNO-KANALIZACYJNA : kwota netto 252 720,23 zł

- Roboty ziemne, wykopy liniowe
- Demontaż rurociągu , kanalizacji deszczowej
- Montaż sieci wodociągowej PE100 wraz z przyłączami
- Montaż sieci deszczowej fi200 mm PCV SN8
- Wymiana wpustów ulicznych wraz z kratą żeliwną D-400

BRANŻA ZIELENI: kwota netto 51 528,78 zł

- Rekultywacja terenów zielonych
- Wykonanie trawników dywanowych - 690,0 m²
- Sadzenie drzew piennych - 23


Łączna wartość zrealizowanego zadania:

netto 1 935 339,48 zł

brutto 2 380 467,56 zł

Prace zostały wykonane z należytą starannością, terminowo, zgodnie z umową i projektem.

Roboty zostały prawidłowo ukończone, zgodnie ze sztuką budowlaną.

Burmistrz Miasta
Duszniki-Zdrój

Przemysław Kuklis