

POŚWIADCZENIE

Firma PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWYCH "DROBUD" SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Golinie, przy ul. Asfaltowej 1 63-200 Jarocin poświadcza, że firma "GRANIT Dariusz Pylak" Sp. z o.o. z siedzibą w Strzegomiu, al. Wojska Polskiego 47

w terminie: od 16-02-2021 do 29-07-2021 r.

zrealizowała zadanie pn. „**Roboty budowlane polegające na przebudowie ulicy Kościelnej w Jarocinie**”

Prace polegały na: Przebudowie ul. Kościelnej w zakresie nawierzchni drogi długości 57,40 m i szerokości 4,7 m oraz parkingu na 10 miejsc postojowych wraz z wykonaniem urządzeń małej architektury oraz dokonaniem nasadzeń zieleni.

1. Charakterystyczne parametry techniczne drogi:

- jezdnia
 - długość odcinka: 57,40 m
 - szerokość jezdni ulicy: 4,7 m
 - spadek jezdni poprzeczny jednostronny: 2%
 - spadek podłużny jezdni: min. 0,99%, max 1,11%
 - nawierzchnia jezdni z kamiennych płyt granitowych gr. 10 cm, górą cięta i płomieniowana. Układ nawierzchniowy 8 elementowy
- chodniki
 - szerokość chodnika (jednostronny): 2,4 - 2,95 m
 - spadek poprzeczny jednostronny: 2,0 %
 - spadek podłużny zgodny z niweletą jezdni
 - nawierzchnia z kamiennych płyt granitowych o wym. 75x45 cm, gr. 6 i 8 cm, górą płomieniowana.
- zjazdy
 - szerokość zjazdu: 3,0 - 5,5 m
 - spadek poprzeczny zgodny z istniejącą niweletą
 - spadek podłużny na szerokości chodnika lub ścieżki max 3% na pozostałej długości dostosowany do istniejących rzędnych na wjeździe

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „DROBUD” Spółka Akcyjna

Golina, ul. Asfaltowa 1, 63-200 Jarocin
tel./fax: (062) 747 30 18, (062) 747 73 16
NIP 617 15 59 705 REGON 250675218
www.drobudjarocin.pl
e-mail: sekretariat@drobudjarocin.pl



KONTO BZ WBK S.A. 1/0 JAROCIN 921090113100000000013014922
KRS: 0000163889 IX Wydział Gospodarczy KRS w Poznaniu
Kapitał Akcyjny 830.212,00 zł (wpłacony w całości)

- nawierzchnia z bruku klinkierowego o wym. 10x20x5,2 cm kolorze czerwonym
 - miejsca postojowe
- szerokość miejsc postojowych: 2,5 m
- szerokość miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych: 3,6 m
- długość miejsc postojowych: 5,0 m
- spadek podłużny: 2,0 %
- spadek poprzeczny zgodny z niweletą jezdni (max 2,5 %)
- nawierzchnia z kamiennej kostki granitowej, surowo łupanej 8/11, kol. jasnoszary (materiał z rozbiórki rynku).
- miejsca postojowe wyznaczone brukiem klinkierowym w kolorze czerwonym o wym. 20x10x5,2 cm.
 - plac manewrowy
- wymiar placu manewrowego - zgodnie z projektem zagospodarowania terenu
- spadek podłużny: 0,22 %
- spadek poprzeczny: 1,0 - 2,0%
- nawierzchnia jezdni z kamiennych płyt granitowych gr. 10 cm, górą ciętą i płomieniowaną. Układ nawierzchni 8 elementowy.

2. Mała architektura:

Wykonano urządzenia/elementy małej architektury takie jak:

- donice o wym. 100x100 cm wys. 75 cm (kwadratowych): 3 szt.
- ława bez oparcia z konstrukcji stalowej z blachy ocynkowanej: 2 szt.
- ława z oparciem z konstrukcji stalowej z blachy ocynkowanej: 1 szt.
- kosze na śmieci: 2 szt. bez segregacji oraz 1 szt. z segregacją.
- stojak na rowery z prostokątnej stalowej konstrukcji: 4 szt.
- doświetlacz okien piwnicznych: 1 kpl.

3. Zieleń:

Dokonano nasadzeń drzew w formie piennej z koroną rozpoczynającą się na wysokości 2,2 m oraz wielopniowej z 2-5 pniami. Dodatkowo pola zieleni znajdujące się pod drzewami obsadzono zielenią niską.

4. Schody zewnętrzne przy kościele:

Przebudowano schody zewnętrzne przy kościele Św. Marcina tj.:

- zamontowano słupy i kolumny blokowe. Słupek okrągły dn 50 mm, wysokość 200 cm - 2 elementy.
- zamontowano słupy i kolumny blokowe. Słupek okrągły dn 50 mm, wysokość 90 cm - 2 elementy.
- zamontowani elementy z piaskowca tj. słupki dn 50 cm - 4 sztuki.



- zamontowano elementy z piaskowca - kule.
- schody wykonano na podbudowie z betonu żwirowego gr 15 cm, stopy z cegły klinkierowej.
- posadzkę wykonano z klinkieru, klinkier drogowy na zaprawie cementowej.

Teren objęty robotami znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej.

Łączna wartość zrealizowanego zadania:

netto 1 429 615,89 zł

brutto 1 758 427,54 zł

(słownie: jeden milion, siedemset pięćdziesiąt osiem tysięcy, czterysta dwadzieścia siedem, 54/100 zł)

Prace zostały wykonane z należytą starannością, terminowo, zgodnie z umową i projektem. Roboty zostały prawidłowo ukończone, zgodnie ze sztuką budowlaną i bez zastrzeżeń.

Golina, dn. 28.02.2023 r.


CZŁONEK ZARZĄDU
Dyrektor ds. Przygotowania
i Rozliczania Projektów
Magdalena Rygowska


CZŁONEK ZARZĄDU
Dyrektor ds. Prawnej i Finansowej
Tomasz Kulczak

PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWYCH
"DROBUD" Spółka Akcyjna
Golina, ul. Asfaltowa 1
(5) 63-200 Jarocin
tel. 62 747 30 18
NIP 617-15-59-705 REGON 250675218