

Horyniec 20-12-2019 r.

Poświadczenie

Gmina Horyniec-Zdrój, Al. Przyjaźni 5, 37-620 Horyniec-Zdrój poświadczają, że firma "GRANIT Dariusz Pylak" Sp. z o.o. z siedzibą w Strzegomiu, Al. Wojska Polskiego 47

w terminie 11.03.2019 r. - 06.12.2019 r. zrealizowała zadanie pn.

"Rozbudowa i wyposażenie ogólnodostępnej infrastruktury uzdrowiskowej na terenie uzdrowiska Horyniec-Zdrój"

Zakres wykonanych prac obejmował:

1. Wykonanie nawierzchni – kwota netto: 4 696 673,03 zł

1.1 Roboty pomiarowe

1.2 Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników

1.3 Wzmocnienie geowłókniną

1.4 Podbudowa z kruszywa naturalnego

1.5 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm - wykonano 620,74 m²

1.6 Chodniki z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm - wykonano 251,32 m²

1.7 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm - wykonano 277,21 m²

1.8 Nawierzchnia z kostki granitowej 7/9 cm oraz 8/11 cm – wykonano 8 677,63 m²

1.9 Nawierzchnia z kostki granitowej 15/17 cm – wykonano 150,71 m²

1.10 Nawierzchnia z płyt granitowych- wykonano 3 633,11 m²

1.11 Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm - wykonano 112,97 m

1.12 Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm - wykonano 9,91 m

1.13 Obrzeże betonowe o wymiarach 30x8 cm

1.14 Opornik granitowy cięto-łupany szary 12/25/80-120 - wykonano 2 522,45 m²

1.15 Opornik granitowy 10/20/40-60 cm wykonano 54,01 mb

1.16 Ciek wodny

- Koryta ściekowe z elementów betonowych o grubości 15 cm - wykonano 225,97 mb

- Koryta ściekowe z elementów betonowych o grubości 20 cm - wykonano 999,67 mb

2. Elementy małej architektury- kwota netto 824 493,05 zł

2.1 . Gabiony

- 1 Sofa pojedyncza Gabionowa 240x80x44/80cm
- 2 Kwietnik 4-kątny gabionowy wraz z ławką gabionową 360x80x44/60cm
- 3 Ławka 9-kątna gabionowa 1651,64 x70x80/40
- 4 Kwietnik 6-kątny gabionowy wraz z ławką gabionową 906x138/40x44/60cm
- 5 Kwietnik 6-kątny gabionowy wraz z ławką gabionową 489x138/40x44/60cm
- 6 Fontanna z wylewką z przodu gabionowa 100x80/65x160/60cm

2.2 Tablice informacyjne

- 2.1 Ściany podziemia z kamienia miękkiego lub średniotwardego

2.3. Inne

- 3.1 Kosz o konstrukcji metalowo drewnianej 73 szt.
- 3.2 Ławki parkowe z prefabrykatów żelbetowych 124,20 mb
- 3.3 Donica drewniana 39 kpl.

3. Obiekty rekreacyjne – kwota netto 353 581,85 zł

- 1.3 Siłownia plenerowa netto 48 348,85 zł

2.3 Tężnia solankowa - wykonanie i montaż dwóch tężni solankowych wraz z fundamentami i niezbędną infrastrukturą techniczną – netto 305 233,00 zł

3.3 Obiekty rekreacyjne fontanna- kwota netto 323 919,29 zł

- 4.1 Roboty ziemne
- 4.2 Płyta posadzkowa
- 4.3 Płyta stropowa
- 4.4. Niecka fontanny- Posadzka wewnętrzne pełne z elementów prostokątnych
- 4.5 Przyłącza
- 4.6 Technologia

3.4 Wiaty wypoczynkowe i altany parkowe - kwota netto 100 245,76 zł

4. Toalety publiczne kontener sanitarny - kwota netto 139 652,85 zł

Dostawa kontenera sanitarnego wraz z podłączeniem do instalacji zewnętrznej wod-kan i elektrycznej

5. Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków Sieci- kwota netto 960 778,90 zł

- 6.1. Kanalizacja sanitarna
- 6.2. Przyłącza
- 6.3 Odwodnienie ciągu pieszego
- 6.4 Przykanaliki

6.5. Sieć wodociągowa

6.6 Zawory, hydranty, studzienki kanalizacyjne, wodomierze

**6. Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
Poidelka wody mineralnej siarczkowej – kwota netto 74 530,79 zł**

1. Kanalizacja

2. Sieć wodociągowej

Uliczne zdroje wodociągowe o śr. 20 mm- Poidelka wody mineralnej siarczkowej z grubej stali
nierdzewnej A-30

łącna wartość zrealizowanego zadania:

netto **7 469 875,55 zł**

brutto **9 187 946,93 zł**

Zadanie " *Rozbudowa i wyposażenie ogólnodostępnej infrastruktury uzdrowskiej na terenie
uzdrowiska Horyniec-Zdrój* " zostało wykonane z należytą starannością, terminowo, zgodnie z
umową i projektem. Roboty zostały prawidłowo ukończone, zgodnie ze sztuką budowlaną i bez
zastrzeżeń.

WÓJT GMINY
mgr Inż. Robert Serkis

