

POŚWIADCZENIE

Miasto Piotrków Trybunalski, Pasaż Karola Rudowskiego 10, 97-300 Piotrków Trybunalski poświadczają, że firma "GRANIT Dariusz Pylak" Sp. z o.o. z siedzibą al. Wojska Polskiego 47, 58-150 Strzegom, w terminie: 21.03.2023r. – 13.07.2023 r. zrealizowała zadanie pn.: „Modernizacja stawu ze szczególnym uwzględnieniem remontu i wzmocnieniem skarp w Parku Miejskim im. Ks. J. Poniatowskiego”. Teren objęty inwestycją to część parku miejskiego im. Księcia Józefa Poniatowskiego wpisanego do rejestru zabytków Decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i podlegającego ochronie konserwatorskiej. Lokalizacja parku – Piotrków Trybunalski, działka o nr ewidencyjnym 26/3 obręb 0032.

Prace polegały na wykonaniu następujących prac:

I. Branża ogólnobudowlana- melioracyjna kwota netto: 417 985,95 zł

1. Rozbiórka kieszki faszynowej ze stopy skarpy stawu - 255,67 mb
2. Roboty ziemne przy formowaniu skarp stawu (wykopy koparką, nasypy, dogęszczanie nasypów, plantowanie) dla nadania ich nachylenia 1:1,5
3. Wzmacnianie powierzchni skarp i stopy geowłókniną- 834,67 m²
4. Wykonanie koszy gabionowych w wymiarach 0,3x0,3x4 m w stopie skarpy stawu z przybiciem kołkami sosnowymi fi 4-6 cm, L-1 m co 0,8 m do dania stawu - 255,67 mb
5. Ubezpieczenie skarp stawu poprzez wykonanie materacy gabionowych o wymiarach 2x2x0,2m z przymocowaniem do skarpy kotwami ocynkowanymi fi 12 cm , L-0,8 m w ilości 3 szt./4m² - 521,67 m²
6. Darniowanie skarp powyżej materacy darniną rolowaną - 300,7 m²
7. Oczyszczenie mnicha z zanieczyszczeń
8. Wykonanie okuć do szandorów - 16 sztuk
9. Wykonanie kraty zabezpieczającej przelew i leżak mnicha - 1 sztuka
10. Wykonanie wylotu kanału deszczowego z rury PE SDR 17 fi 315 mm- 1 sztuka
11. Wykonanie wylotu drenarskiego z rury PCV SN4 fi 110 mm - 3 sztuki
12. Zabezpieczenie kabla zasilającego fontannę rurą dwudzielną AROT PS czerwoną o średnicy zewn. 58 mm - 3 m
13. Naprawa zapadnięcia obrzeży schodów - 2,0 m

II. Branża zieleni: kwota netto: 112 272,70 zł

Roboty przygotowawcze - Teren pomiędzy alejkami a krawędziami skarp:

14. Spulchnienie glebogryzarką
15. Oczyszczenia z darni i zanieczyszczeń - 536,03 m²
16. Wyrównanie przez bronowanie i zagrabienie
17. Herbicydowanie - 536,03 m²
18. Wysiew nawozów mineralnych- 536,03 m²
19. Wsadzanie materiału roślinnego :
 - a. Wykonanie trawników dywanowych siewem na "krzyż" nasiona Gazon
 - b. Sadzenie krzewów , kwiatów jednorocznych i wieloletnich oraz bylin na skarpach
 - c. Pielęgnacja założonych terenów zieleni w okresie gwarancyjnym.

Łączna wartość zrealizowanego zadania:

netto 530 258,65 zł

brutto: 652 218,14 zł

Prace zostały wykonane z należytą starannością, terminowo, zgodnie z umową i projektem. Roboty zostały prawidłowo ukończone, zgodnie ze sztuką budowlaną i bez zastrzeżeń.

DYREKTOR
Biura Rozwoju Miasta i Inwestycji
Katarzyna Szokalska